

1. Przebudowa chodnika w ulicy Jagiełły w Miedźnie cz.1

Wykonawca robót: PRD „WILK” Ryszard Wilk ul. Wojska Polskiego 4a 42-100 Kłobuck

Podpisanie umowy z wykonawcą: PRD „WILK” Ryszard Wilk nastąpiło w dniu **06.08.2015 r.**

Wartość robót zgodnie z umową wyniosła: **238 547,74 zł brutto.**

Wartość robót po rozliczeniu inwestycji wyniosła: **234 438,00 zł brutto**

Przekazanie placu budowy nastąpiło w dniu **12.08.2015 r.**

Zgłoszenie gotowości do odbioru przez Wykonawcę nastąpiło w dniu **02.10.2015 r.**

Komisijny odbiór robót nastąpił w dniu **15.10.2015 r.**

Funkcję Inspektora Nadzoru pełni Pan Tomasz Banaśkiewicz, kwota przedmiotowej usługi zgodnie z umową zawartą w dniu 30.07.2015 r. wynosi **7 000,00 zł brutto.**

Wartość materiału określona na podstawie kosztorysu inwestorskiego wynosi: **63 345,02 zł brutto**

2. Budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy ul. Częstochowskiej w Ostrowach nad Okszą cz. F

Wykonawca robót: PTUH „ROMTRANS” Roman Zając, 42-122 Ostrowy nad Okszą ul. Topolowa.

Wartość robót zgodnie z umową zawartą w dniu 16.07.2015 r. wynosi: **210 000,00 zł brutto**

Przekazanie placu budowy nastąpiło w dniu **16.07.2015 r.**

Funkcję Inspektora Nadzoru pełni Pan Tomasz Banaśkiewicz, kwota przedmiotowej usługi zgodnie z umową zawartą w dniu 16.07.2015 r. wynosi **6 000,00 zł brutto.**

Zgłoszenie gotowości do odbioru przez Wykonawcę nastąpiło w dniu **24.08.2015 r.**

Komisijny odbiór robót nastąpił w dniu **26.08.2015 r.**

Rozliczenie inwestycji nastąpiło kosztorysowo i ostatecznie wartość robót wyniosła **208 620,55 zł brutto**

Koszt materiałów wyniósł: **50 107,76 zł brutto**

W trakcie realizacji inwestycji nie wystąpiły poważne problemy techniczne. Dokonano zmiany szerokości jednego zjazdu na działkę prywatną oraz wykonano zaniżenie krawężnika do jednej działki.

3. Przebudowa ul. Leśnej we Władysławowie

Wykonawca robót: EMBIT sp. z o.o. 42-125 Gruszeźnia ul. Onufrego Zagłoby 41

Wartość robót zgodnie z umową zawartą w dniu 08.06.2015 r. wynosi: **236 060,53 zł brutto**

Funkcję Inspektora Nadzoru pełni Pan Tomasz Banaśkiewicz, kwota przedmiotowej usługi zgodnie z umową zawartą w dniu 08.06.2015 r. wynosi **5 500,00 zł brutto.**

Wartość materiału określona na podstawie kosztorysu inwestorskiego wynosi: **5 912,00 zł brutto**

Wartość robót dodatkowych tj. dobudowanie "zatoczki" na końcowym odcinku ul. Leśnej wynosi **47 297,63 zł brutto.**

Zgłoszenie gotowości do odbioru przez Wykonawcę nastąpiło w dniu **31.08.2015 r.**

Komisijny odbiór robót nastąpił w dniu **02.09.2015 r.**

W ramach przedmiotowego zadania zasadne może się okazać wykonanie robót polegających na umocnieniu skarpy na początkowym odcinku drogi. Zasadność oraz ilość materiału wraz z kosztem zostanie określona przez Inspektora Nadzoru po ostatecznym ukształtowaniu poboczy przez wykonawcę robót.

4. Przetarg nieograniczony na: Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ostrowy nad Okszą w ulicach: Sportowa, Sosnowa, Tartakowa, Akacjowa i Brzeźnicka.

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego nastąpiło w dniu: 04.11.2015 r.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 23.11.2015 r.

Sporządził: Marcin Bebbel
URZĄD GMINY
42-120 MIEDŹNO, ul. Ułańska 25
woj. śląskie
tel. 0(...)34/ 317-80-10, 317-80-67,
317-81-00, 317-80-77
fax 0(...)34/ 317-80-30