

Referat Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej

Informacja dotycząca realizacji planowanych inwestycji na rok 2017

Lp.	Określenie przedmiotu zamówienia	Rodzaj zamówienia (roboty budowlane/usługa/dostawa)	Szacowana wartość zamówienia (orientacyjna) zł netto / zł brutto*	Stan realizacji zadania/Uwagi	Planowany termin realizacji
1	Budowa kanalizacji sanitarnej w Ostrowach nad Okszą	roboty budowlane	6 031 640,09	w trakcie realizacji	2016- 2017
2	Opracowanie dokumentacji projektowej + wykonanie zadania pn. Przebudowa drogi gminnej w Ostrowach nad Okszą- ul. Kasztanowa	roboty budowlane	1 222 135,80	w trakcie realizacji	listopad
3	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Ostrowy nad Okszą	roboty budowlane	1 500 000,00	zadanie zlecone	listopad
4	Zakup średniego samochodu bojowego dla jednostki OSP Ostrowy	dostawa	550 000,00	w trakcie realizacji	grudzień
5	Budowa Placów zabaw w sołectwach gminy Miedźno	roboty budowlane/dostawy/usługa	400 000,00	w trakcie realizacji	listopad
6	Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi gminnej 656020S (ul. Orzeszkowej) w Miedźnie oraz wykonanie	usługa	200 000,00	w trakcie realizacji	maj
7	Projekty dróg gminnych pokanalizacyjnych w Ostrowach nad Okszą	usługa	150 000,00	w trakcie realizacji	grudzień
8	Zagospodarowanie placu komunalnego w miejscowości Borowa	Roboty budowlane/dostawy/usługa	50 000,00	w trakcie realizacji	sierpień
9	Projekt kompleksu sportowego ze sztuczną nawierzchnią przy zespole szkół w Ostrowach nad Okszą	usługa	30 000,00	zadanie zlecone	grudzień
10	Projekt ulicy Szkolnej w miejscowości Ostrowy nad Okszą	usługa	25 000,00	zadanie zlecone	grudzień

11	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Izbiska	roboty budowlane	3 168 862,90	w trakcie realizacji	grudzień
12	Przebudowa Gminnego Przedszkola w Ostrowach nad Okszą	roboty budowlane	2 812 989,00	w trakcie realizacji	listopad
13	Rozbudowa i budowa chodników przy drogach powiatowych w gminie Miedźno	roboty budowlane	2 000 000,00	w trakcie realizacji	listopad
	Termomodernizacja zespołu budynków szkoły podstawowej, gimnazjum i przedszkola w Miedźnie	roboty budowlane	1 200 000,00	zadanie zlecone	
14	Instalacja ogniw fotowoltaicznych dla budynków użyteczności publicznej w Gminie Miedźno	roboty budowlane	1 200 000,00	zadanie zlecone	
15	Opracowanie dokumentacji projektowej+ wykonanie zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej 656021S ma odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką DW-491 (ul. Częstochowska) do skrzyżowania z drogą powiatową S2027 (ul. W Jagielty) w Miedźnie.	usługa	370 341,08	w trakcie realizacji	listopad
16	Modernizacja budynku szkoły w Kołaczkowicach Dużych	roboty budowlane/usługa	330 000,00	w trakcie realizacji	grudzień
17	Budowa ulicy Orzeszkowej w miejscowości Miedźno	usługa	270 000,00	w trakcie realizacji	
18	Modernizacja urzędu	roboty budowlane	200 000,00	w trakcie realizacji	grudzień
19	Zakup generatora prądu do Urzędu Gminy	usługa	50 000,00	w trakcie realizacji	listopad
20	Projekt wodociągów Mokra i Miedźno (Izbiska)	usługa	50 000,00	wykonane	lipiec